

Leitblatt

Projektname: Sanierung VGEP 4&5.Etappe

Kontonummer: 7206.5032.01

alle Beträge exkl.MWST

Arbeitsvergaben:

<i>Arbeitsgattung:</i>	<i>Unternehmer:</i>	<i>Vergabebetrag:</i>	<i>Abrechnungsbetr.:</i>	<i>Differenz abs.:</i>	<i>Differenz rel.:</i>
Planung	Holinger AG	21'500.00	22'874.35	1'374.35	6.4%
Planung	Lüpold	60'000.00	56'806.40	-3'193.60	-5.3%
Bauleitung	Holinger AG	145'000.00	145'000.00	0.00	0.0%
Nachtrag Bauleitung	Holinger AG	12'500.00	14'533.40	2'033.40	16.3%
Sanierung	ITS	3'570'091.15	2'876'532.70	-693'558.45	-19.4%
zusätzliche Inliner	ITS	284'210.00	246'713.85	-37'496.15	-13.2%
Diverses		363'000.00	30'530.50	-332'469.50	-91.6%
Total		4'456'301.15	3'392'991.20	-1'063'309.95	-23.9%

Fertigstellung:

Datum:

Mai 2025

Genehmigung der Abrechnung:

Datum: 23. April 2026
Gremium: DV

